瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	D21 82870/1-BA100 後門板						試模日期							
	成型機	102	產品重量	180g±10g		模具廠		嘉泰			模具編號				
			Gate重量			模穴數		一模二穴			成型週期				sec
	固定側回路	二 進 二 出	溫度控制	☑ 常溫水_____℃		☐ 冷凍水_____℃		☐ 模溫機_____℃							
	可動側回路	二 進 二 出	溫度控制	☑ 常溫水_____℃		☐ 冷凍水_____℃		☐ 模溫機_____℃							
原料	原料名稱	CN-BP7SYTW 155727-L	色母					回收材比例							
								烘料			℃				hr

溫度 ±10%	料管溫度(℃)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
				210	205	200	195	190								℃
	熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
																	℃
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																	℃
閥膠口時間				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
		T1														秒
		T2														秒

射出時間：_____ sec　冷卻時間：_____ sec　射出終點：_____ mm

成型條件 ±10%																	
射膠設定		射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用										
	壓力(bar)			80	70	65	☑ 是 ☐ 否										
	速度(%)			15	40	90	☐ 夾具 ☑ 吸盤										
	位置(mm)			38	50	90	☐ 全自動										
	時間(sec)					15	☑ 半自動										
保壓設定		保四	保三	保二	保一	入料設定		前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退					
	壓力(bar)			1	35		壓力(bar)			60	60	15					
	速度(%)			1	10		速度(%)			50	50	5					
	時間(sec)			0.5	7		背壓(bar)			5	8						
							位置(mm)			30	100	+5					
拖模進	→	頂進一	頂進二			鎖模	→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓				
	壓力(bar)	10	45				壓力(bar)		40	75	25	15	85				
	速度(%)	4	7				速度(%)		35	60	30	20	35				
	位置(mm)	20	73				位置(mm)		800	240	220	197					
拖模退	←	拖退二	拖退一			開模	←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終				
	壓力(bar)	35	85				壓力(bar)	30	65	70	80	50					
	速度(%)	35	45				速度(%)	20	40	65	75	25					
	位置(mm)	2	5				位置(mm)	863	813	650	500	360					

模具問題點及改善建議

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成
-	115.2.24	新訂	何江龍	何常豪	陳嘉琪