瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	841W 62410(20)-VU010 B柱上飾板						試模日期								
	成型機	102	產品重量	283±16g	模具廠	祥興		模具編號								
			Gate重量		模穴數	一模二穴		成型週期	60 sec							
	固定側回路	一 進 一 出	溫度控制	☑ 常溫水_____℃ ☐ 冷凍水_____℃ ☐ 模溫機_____℃												
	可動側回路	二 進 二 出	溫度控制	☑ 常溫水_____℃ ☐ 冷凍水_____℃ ☐ 模溫機_____℃												
原料	原料名稱	APIP5G-202B	色母			回收材比例		新舊材5：1以下								
						烘料	80	℃	5	hr						

溫度 ±10%																	
料管溫度(℃)				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
				195	205	195	195	180								℃
熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
	160	164	185													℃
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																℃

射出時間： sec	冷卻時間： sec	射出終點： mm

成型條件 ±10%																	
射膠設定		射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用										
	壓力(bar)			70	70	60	☑ 是 ☐ 否										
	速度(%)			8	60	60	☐ 夾具 ☑ 吸盤										
	位置(mm)			28	45	100	☐ 全自動										
	時間(sec)					8	☑ 半自動										
保壓設定		保四	保三	保二	保一	入料設定		前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退					
	壓力(bar)				20		壓力(bar)			75	80	30					
	速度(%)				8		速度(%)			50	60	15					
	時間(sec)				6		背壓(bar)			6	2						
							位置(mm)			85	140	+8					
拖模進	→	頂進一	頂進二		鎖模	→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓					
	壓力(bar)	50	50			壓力(bar)		75	75	30	5	95					
	速度(%)	8	13			速度(%)		30	25	20	20	35					
	位置(mm)	20	145			位置(mm)		800	550	220	197						
拖模退	←	拖退二	拖退一		開模	←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終					
	壓力(bar)	35	110			壓力(bar)	30	70	65	75	50						
	速度(%)	15	90			速度(%)	20	30	35	35	18						
	位置(mm)	2	5			位置(mm)	902	852	600	500	450						

模具問題點及改善建議

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成
	114.12.05	新訂	何江龍	何常豪	陳嘉琪