瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號:_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第　　次試模

品名	76850/1-5RT0A	成型機	2700T	試模日期	107/05/29
模具廠	巨達	模具代碼		登錄者/參加人員	黃敏郎 / 何東峻

製品重量	RH:1385±24g LH:1380±24g	Gate	g	材料乾燥	80	℃	2	hr	材料	KZBP7-8-R1G3
色料品名		色料比例		溫度控制	☑ 常溫水	□ 冷凍水	□ 模溫機	□無		

工程內容	指示	工程內容	指示	工程內容	指示	工程內容	指示		
							壓力	速度	限位/時間
料管溫度℃		射出時間	12 sec	螺桿背壓	kg/cm				
1 215 5 210 9 180		冷卻時間	30 sec	固定側回路	1 進 1 出	抽芯入			
2 220 6 205 10 180		成型時間	77 sec	可動側回路	1 進 1 出	抽芯出			
3 220 7 200 11		射出型態	位置+時間	水路控制溫度	℃	抽芯入			
4 215 8 190 12		射出終點	mm			抽芯出			

射出		射五	射四	射三	射二	射一	射前加料		吹氣使用		
	壓力(bar)					90		Bar		公模	母模
	速度(%)					40		%	時間S		
	切替位置(mm)					44		Sec	位置(mm)		
	時間(Sec)						□ ON□OFF		吹氣使用	□ ON ☑ OFF	

保壓		保四	保三	保二	保一
	壓力(bar)				10
	速度(%)				5
	時間(Sec)				5

入料		前鬆退	加料一	加料二	加料三	後鬆退
	壓力(bar)				90	10
	速度(%)				75	5
	背壓(bar)				6	
	位置(mm)				200	12

	進慢	座進	座退
壓力			
速度			

座退功能： □ ON ☑ OFF

熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190				
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

機械手臂使用	☑ 是 □ 否	□ 夾具	☑吸盤	☑ 全自動	□ 半自動

頂出型態	定位		頂進一	頂進二	拖退	拖退二段	拖退一段
頂出延遲	秒						
托退延遲	秒	壓力(bar)	10	30	壓力(bar)	10	20
次數	次	速度(%)	1	2	速度(%)	2	10
定次使用	□ ON □ OFF	位置(mm)	60	212	位置(mm)	20	145

備註:

1	2	3	4	5
5.8	4.2	0	4.2	5.8
0.8	2.5	4.7	2.5	0.8
0	1.1	3.0	1.2	0
8	8	8	8	8

鎖模		快速	中速	慢速	低壓	高壓	開模	減速	慢速	中速	快速	高速
壓力(bar)		30	100	15	10	100	壓力(bar)	23	35	60	75	40
速度(%)		15	90	50	35	50	速度(%)	13	20	45	85	2
位置(mm)		1500	650	400	340		位置(mm)	1450	1350	1250	550	
							開模終(mm)		1500			

符號	年.月.日	改定.內容.理由	承認	審查	作成
△					
△					
△					
△					
△					
△					
作成日	107/05/29	新設	何福基	何東峻	何英綺

瑞全塑膠廠股份有限公司 模具專用章 TEL:04-8652418 FAX:04-8651178

模具安裝條件確認表

KO孔位置	處	熱澆道使用	□ 是 ☑ 否
公模		母模	
水路流量		水路流量	
水路溫度	℃	水路溫度	℃
模具溫度	℃	模具溫度	℃

成形條件公差

料管溫度、射出(壓力.速度.位置.時間)、保壓(壓力.速度.時間)、入料(壓力.速度.背壓.位置)　設定公差:±10%