瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	P33A-前門門板-80870/1-6RX0A				試模日期			
	成型機	151	產品重量	762g±10g	模具廠	源達	模具編號	02793	
					模穴數	一模二穴	成型週期	sec	
	固定側回路	二 進 二 出	溫度控制	☐常溫水_____℃ ☐冷凍水_____℃ ☑模溫機 45±5 ℃					
	可動側回路	二 進 二 出	溫度控制	☐常溫水_____℃ ☐冷凍水_____℃ ☑模溫機 45±5 ℃					
原料	色料品名	KZBP7-8-R1G3抽色 14071-2	回收材比例	不可	烘料	80±5	℃	2	hr

溫度																
料管溫度(℃)				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
				195	185	190	190	185								℃
熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
																℃
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																℃

⏲射出時間： 14.7 sec　⏲冷卻時間： 30 sec　射出終點： 24.8 mm

成型條件		射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用
射膠設定	壓力(bar)			80	90	70	☐ 是 ☑ 否
	速度(%)			22	30	60	☐ 夾具 ☐ 吸盤
	位置(mm)			27	35	230	☐ 全自動
	時間(sec)					18	☑ 半自動

保壓設定		保四	保三	保二	保一
	壓力(bar)				20
	速度(%)				10
	時間(sec)				5

入料設定		前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退
	壓力(bar)			80	60	25
	速度(%)			75	55	10
	背壓(bar)			7	5	
	位置(mm)			200	250	+4

拖模進	→	頂進一	頂進二
	壓力(bar)	20	25
	速度(%)	4	12
	位置(mm)	30	133

鎖模	→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓
	壓力(bar)	30	65	12		5	110
	速度(%)	20	60	20		20	40
	位置(mm)	1050	450	300		238	

拖模退	←	拖退二	拖退一
	壓力(bar)	30	45
	速度(%)	30	35
	位置(mm)	6	30

開模	←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終
	壓力(bar)	60	50	55	65	65	
	速度(%)	45	40	65	65	10	
	位置(mm)	1050	1000	850	600	400	

模具問題點及改善建議	料管溫度 射膠(壓力.速度.位置.時間) 保壓(壓力.速度.時間) 入料(壓力.速度.背壓.位置) 設定公差±10%

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成
-	112.07.31	新訂	何江龍	何常豪	陳嘉琪