瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號:_____

INJ(試作/量產)成型條件表 第 次試模

品名	8014/5-5RT0A	成型機	400T	試模日期	107/05/31
模具廠	興創	模具代碼		登錄者/參加人員	
製品重量	29±4g	Gate	g	材料乾燥	80 ℃ 2 hr
材料	KZBP7-8-R1G3				
色料品名		色料比例		溫度控制	☑ 常溫水 ☐ 冷凍水 ☐ 模溫機 ☐無

工程內容	指示	工程內容	指示	工程內容	指示	工程內容	指示		
料管溫度℃		射出時間	sec	螺桿背壓	kg/cm		壓力	速度	限位/時間
1 220 5 200 9		冷卻時間	25 sec	固定側回路	1 進 1 出	抽芯入			
2 210 6 10		成型時間	sec	可動側回路	1 進 1 出	抽芯出			
3 210 7 11		射出型態	時+位	水路控制溫度	℃	抽芯入			
4 210 8 12		射出終點	mm			抽芯出			

射出		射五	射四	射三	射二	射一	射前加料		吹氣使用		
	壓力(bar)			50	60	40		Bar		公模	母模
	速度(%)			50	50	25		%	時間S		
	切替位置(mm)			23	29	45		Sec	位置(mm)		
	時間(Sec)						☐ ON☐OFF		吹氣使用	☐ ON ☑ OFF	

保壓		保四	保三	保二	保一
	壓力(bar)				35
	速度(%)				10
	時間(Sec)				5

入料		前鬆退	加料一	加料二	加料三	後鬆退
	壓力(bar)			10	15	25
	速度(%)			65	65	20
	背壓(bar)					
	位置(mm)			30	50	6

	進慢	座進	座退
壓力			
速度			

座退功能： ☐ ON ☑ OFF

熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

機械手臂使用	☐ 是 ☑ 否	☐ 夾具 ☐ 吸盤	☐ 全自動	☑ 半自動
頂出型態				
頂出延遲	秒			
托退延遲	秒			
次數	次			
定次使用	☐ ON ☐ OFF			

	頂進一	頂進二	拖退	拖退二段	拖退一段
壓力(bar)	15	45	壓力(bar)		
速度(%)	3	5	速度(%)		
位置(mm)	20	62	位置(mm)		

備註:

鎖模	速	速	速	壓	壓	壓	開模	速	速	速	速	速
壓力(bar)	40	15	3	85			壓力(bar)	20	40	60	30	
速度(%)	25	10	15	25			速度(%)	15	50	30	15	
位置(mm)	210	160	160	64			位置(mm)	450	420	330	265	
							開模終(mm)					

符號	年.月.日	改定.內容.理由	承認	審查	作成
△					
△					
△					
△					
△					
△					
作成日	107/05/31	新設	何福基	何文崗	何英綺

瑞全塑膠 設發專用章 TEL:04-8652418 FAX:04-8651178 瑞全企業股份有限公司

模具安裝條件確認表			
KO孔位置	處	熱澆道使用	☐ 是 ☑ 否
公模		母模	
水路流量		水路流量	
水路溫度	℃	水路溫度	℃
模具溫度	℃	模具溫度	℃

成形條件公差

料管溫度、射出(壓力.速度.位置.時間)、保壓(壓力.速度.時間)、入料(壓力.速度.背壓.位置)

設定公差:±10%