瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	P33A-拖車勾蓋-85010-6RX0A				試模日期			
	成型機	012	產品重量	18g±2g	模具廠	山億	模具代碼	02786	
					模穴數	一模一穴	成型週期	sec	
	固定側回路	一 進 一 出	溫度控制	☑常溫水_____℃	☐冷凍水_____℃	☐模溫機_____℃			
	可動側回路	一 進 一 出	溫度控制	☑常溫水_____℃	☐冷凍水_____℃	☐模溫機_____℃			
原料	色料品名	ARM-3313-0CUV PK73	回收材比例	不可	烘料	80±5	℃	2	hr

溫度	料管溫度(℃)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
				225	205	200	200									℃
	熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
																	℃
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																	℃

⏲射出時間： sec　⏲冷卻時間： 20 sec　射出終點： mm

成型條件

射膠設定		射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用
	壓力(bar)				50	50	☑ 是 ☐ 否
	速度(%)				18	60	☐ 夾具 ☑ 吸盤
	位置(mm)				12	40	☑ 全自動
	時間(sec)				0	0	☐ 半自動

保壓設定		保四	保三	保二	保一
	壓力(bar)				25
	速度(%)				8
	時間(sec)				3

入料設定		前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退
	壓力(bar)				85	
	速度(%)				80	20
	背壓(bar)				2	20
	位置(mm)				51	3

拖模進	→	頂進一	頂進二
	壓力(bar)	15	20
	速度(%)	5	10
	位置(mm)	10	30

鎖模	→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓
	壓力(bar)	40	40	40	30	10	85
	速度(%)	30	15	15	30	10	15
	位置(mm)	125	80	60	40	20	

拖模退	←	拖退二	拖退一
	壓力(bar)	30	30
	速度(%)	10	30
	位置(mm)	1	20

開模	←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終
	壓力(bar)	25	30	40	40	70	
	速度(%)	10	20	15	15	15	
	位置(mm)	200	150	130	100	60	

模具問題點及改善建議

料管溫度
射膠(壓力.速度.位置.時間)
保壓(壓力.速度.時間)
入料(壓力.速度.背壓.位置)
設定公差±10%

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成
-	112.07.31	新訂	何江龍	何常豪	陳嘉琪