瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	D21 80870/1-BA100 前門板				試模日期			
	成型機	102	產品重量	158g±10g	模具廠	嘉泰	模具編號		
			Gate重量		模穴數	一模二穴	成型週期	sec	
	固定側回路	二 進 二 出	溫度控制	☑ 常溫水_____℃	☐ 冷凍水_____℃	☐ 模溫機_____℃			
	可動側回路	二 進 二 出	溫度控制	☑ 常溫水_____℃	☐ 冷凍水_____℃	☐ 模溫機_____℃			

原料	原料名稱	CN-BP7SYTW 155727-L	色母		回收材比例									
					烘料		℃		hr					

溫度 ±10%	料管溫度(℃)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
				205	205	200	195	190								℃
	熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
																	℃
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																	℃
閥膠口時間				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位
		T1														秒
		T2														秒

射出時間： sec	冷卻時間： sec	射出終點： mm

成型條件 ±10%	射膠設定		射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用							
		壓力(bar)			80	70	65	☑ 是 ☐ 否							
		速度(%)			10	40	90	☐ 夾具 ☑ 吸盤							
		位置(mm)			35	45	90	☐ 全自動							
		時間(sec)					15	☑ 半自動							

成型條件 ±10%	保壓設定		保四	保三	保二	保一	入料設定		前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退
		壓力(bar)			20	30		壓力(bar)			50	50	15
		速度(%)			2	5		速度(%)			50	50	5
		時間(sec)				5		背壓(bar)			5	5	
								位置(mm)			30	100	+5

成型條件 ±10%	拖模進	→	頂進一	頂進二	鎖模	→	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓	
		壓力(bar)	30	35		壓力(bar)		40	75	25	15	85	
		速度(%)	3	8		速度(%)		25	60	30	20	35	
		位置(mm)	25	52		位置(mm)		810	240	220	197		
	拖模退	←	拖退二	拖退一	開模	←	開5	開4	開3	開2	開1	開模終	
		壓力(bar)	35	85		壓力(bar)	30	65	70	80	50		
		速度(%)	35	45		速度(%)	20	40	65	75	25		
		位置(mm)	2	5		位置(mm)	850	800	650	500	350		

模具問題點及改善建議

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成
-	115.2.24	新訂	何江龍	何常豪	陳嘉琪