瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號:_____

INJ(試作/量產)成型條件表 第 次試模

品名	8013/2-5RT0A	成型機	600T	試模日期	107/07/16
模具廠	興創	模具代碼		登錄者/參加人員	
製品重量	82±3g	Gate	g	材料乾燥	80 ℃ 2 hr
材料	KZBP7-8-R1G3				
色料品名		色料比例		溫度控制	☑ 常溫水 □ 冷凍水 □ 模溫機 □無

工程內容	指示	工程內容	指示	工程內容	指示	工程內容	指示		
							壓力	速度	限位/時間
料管溫度℃		射出時間	4.4 sec	螺桿背壓	kg/cm				
1 230 5 190 9		冷卻時間	22 sec	固定側回路	1 進 1 出	抽芯入			
2 220 6 10		成型時間	65 sec	可動側回路	1 進 1 出	抽芯出			
3 210 7 11		射出型態	位置+時間	水路控制溫度	℃	抽芯入			
4 205 8 12		射出終點	21.7 mm			抽芯出			

射出		射五	射四	射三	射二	射一	射前加料		吹氣使用		
	壓力(bar)			55	65	60		Bar		公模	母模
	速度(%)			10	55	15		%	時間S		
	切替位置(mm)			23	38	60		Sec	位置(mm)		
	時間(Sec)						□ ON □OFF		吹氣使用	□ ON	☑ OFF

保壓		保四	保三	保二	保一
	壓力(bar)				35
	速度(%)				5
	時間(Sec)				6

入料		前鬆退	加料一	加料二	加料三	後鬆退
	壓力(bar)			60	65	5
	速度(%)			50	55	5
	背壓(bar)			2	2	
	位置(mm)			60	70	4

	進慢	座進	座退
壓力			
速度			

座退功能： □ ON ☑ OFF

熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

機械手臂使用 □ 是 □ 否 □ 夾具 □ 吸盤 □ 全自動 □ 半自動

頂出型態	定位		頂進一	頂進二	拖退	拖退二段	拖退一段
頂出延遲	秒						
托退延遲	秒	壓力(bar)	10	20	壓力(bar)	30	30
次數	次	速度(%)	3	5	速度(%)	10	30
定次使用	□ ON □ OFF	位置(mm)	20	60	位置(mm)	2	5

備註:

鎖模	快速	中速	慢速	低壓	高壓	開模	減速	慢速	中速	快速	高速
壓力(bar)	50	30	15	5	90	壓力(bar)	30	40	30	60	45
速度(%)	45	25	25	10	20	速度(%)	25	55	50	45	15
位置(mm)	530	400	220	187		位置(mm)	745	560	520	400	
						開模終(mm)					

符號	年.月.日	改定.內容.理由	承認	審查	作成
△					
△					
△					
△					
△					
△					
作成日	107/07/16	新設	何福基	何文崗	何英綺

模具安裝條件確認表

KO孔位置	處	熱澆道使用	□ 是 ☑ 否
公模		母模	
水路流量		水路流量	
水路溫度	℃	水路溫度	℃
模具溫度	℃	模具溫度	℃

成形條件公差

料管溫度、射出(壓力.速度.位置.時間)、保壓(壓力.速度.時間)、入料(壓力.速度.背壓.位置) 設定公差:±10%