瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號：_____

INJ(試作/量產)成型條件表

第_____次試模

模具	車型/品名	D46H 75851/2-BZ660/50 側裙						試模日期								
	成型機	312	產品重量	1120±50g	模具廠	巨達		模具編號								
			Gate重量	20g	模穴數	一模二穴		成型週期	sec							
	固定側回路	一 進 一 出	溫度控制	☑常溫水____℃	☐冷凍水____℃	☐模溫機____℃										
	可動側回路	一 進 一 出	溫度控制	☑常溫水____℃	☐冷凍水____℃	☐模溫機____℃										
原料	原料名稱	KZBP7-8-11BK10 202B【黑色】	色母		回收材比例			新舊材5：1								
					烘料	80±5		℃	2	hr						
溫度	料管溫度(℃)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	單位	
			215	215	220	220	215	215	210	210	200	180			℃	
	熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	單位
																	℃
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	單位
																	℃

⏱射出時間：_____ sec　⏱冷卻時間：30 sec　射出終點：_____ mm

成型條件

射膠設定	射五	射四	射三	射二	射一	機械手臂使用
壓力(bar)			100	100	50	☐是 ☐否
速度(%)			52	55	46	☐夾具 ☐吸盤
位置(mm)			50	110	190	☐全自動
時間(sec)			1.6	2.5	0.85	☐半自動

保壓設定	保四	保三	保二	保一
壓力(bar)			10	20
速度(%)			5	10
時間(sec)			4	1

入料設定	前鬆退	加料1	加料2	加料3	後鬆退
壓力(bar)		20	70	80	3
速度(%)		10	70	70	1
背壓(bar)		1	6	4	
位置(mm)		22	120	180	+20

拖模進	頂進一	頂進二
壓力(bar)	25	35
速度(%)	3	2
位置(mm)	70	200

鎖模	關1	關2	關3	關4	低壓	高壓
壓力(bar)	40	50	40		10	90
速度(%)	80	90	50		55	30
位置(mm)	500	450	400		340	

拖模退	拖退二	拖退一
壓力(bar)	20	30
速度(%)	5	10
位置(mm)	40	100

開模	開5	開4	開3	開2	開1	開模終
壓力(bar)	15	30	50	70	50	
速度(%)	10	12	60	99	10	
位置(mm)	1450	1300	1000	350		

模具問題點及改善建議

料管溫度
射膠(壓力.速度.位置.時間)
保壓(壓力.速度.時間)
入料(壓力.速度.背壓.位置)
設定公差±10%

符號	年.月.日	改訂內容/理由	承認	審查	作成