瑞全企業股份有限公司

機台成型條件編號:_____

INJ(試作/量產)成型條件表 第 次試模

品名	78126/7-5RT0B-1	成型機	600T	試模日期	107/8/17
模具廠	源達	模具代碼		登錄者/參加人員	施國勝 / 何東峻

製品重量	176g ± 2g	Gate	27g	材料乾燥	80	℃	2	hr	材料	TW-20
色料品名		色料比例		溫度控制	☑ 常溫水	□ 冷凍水	□ 模溫機	□無		

工程內容	指示	工程內容	指示	工程內容	指示	工程內容	指示		
							壓力	速度	限位/時間
料管溫度℃		射出時間	9 sec	螺桿背壓	kg/cm				
1 235 5 200 9		冷卻時間	25 sec	固定側回路	1 進 1 出	抽芯入			
2 235 6 10		成型時間	63 sec	可動側回路	1 進 1 出	抽芯出			
3 230 7 11		射出型態	位置+時間	水路控制溫度	℃	抽芯入			
4 220 8 12		射出終點	27 mm			抽芯出			

射出		射五	射四	射三	射二	射一	射前加料		吹氣使用		
	壓力(bar)		57	75	80	50		Bar		公模	母模
	速度(%)		38	25	80	20		%	時間S		
	切替位置(mm)			27	40	100		Sec	位置(mm)		
	時間(Sec)						□ ON □OFF		吹氣使用	□ ON	☑ OFF

保壓		保四	保三	保二	保一
	壓力(bar)				63
	速度(%)				10
	時間(Sec)				6

入料		前鬆退	加料一	加料二	加料三	後鬆退
	壓力(bar)		80	70	65	30
	速度(%)		60	60	60	10
	背壓(bar)		5	8	1	
	位置(mm)		40	90	110	

	進慢	座進	座退
壓力			
速度			

座退功能： □ ON ☑ OFF

熱澆道(℃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

機械手臂使用	□ 是 ☑ 否	□ 夾具 □ 吸盤	□ 全自動	□ 半自動

頂出型態	定位		頂進一	頂進二	拖退	拖退二段	拖退一段
頂出延遲	0 秒						
托退延遲	0 秒	壓力(bar)	25	40	壓力(bar)	30	30
次數	1 次	速度(%)	3	25	速度(%)	30	30
定次使用	□ ON □ OFF	位置(mm)	25	105	位置(mm)	2	5

備註:

鎖模	快速	中速	慢速	低壓	高壓	開模	減速	慢速	中速	快速	高速
壓力(bar)	60	35	15	5	80	壓力(bar)	30	40	30	60	45
速度(%)	55	30	25	10	20	速度(%)	25	55	50	45	15
位置(mm)	530	450	230	187		位置(mm)		800	560	520	500
						開模終(mm)					

符號	年.月.日	改定.內容.理由	承認	審查	作成
△					
△					
△					
△					
△					
△					
作成日	107/8/17	新設	何福基	何文崗	何英綺

瑞全塑膠 收發專用章 TEL:04-8652418 FAX:04-8651178 瑞全企業股份有限公司

模具安裝條件確認表			
KO孔位置	處	熱澆道使用	□ 是 ☑ 否
公模		母模	
水路流量		水路流量	
水路溫度	℃	水路溫度	℃
模具溫度	℃	模具溫度	℃

成形條件公差

料管溫度、射出(壓力.速度.位置.時間)、保壓(壓力.速度.時間)、入料(壓力.速度.背壓.位置) 設定公差:±10%